

**Отчет о выполнении муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас»
«Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского
округа «Котлас» на 2020-2027 годы»
за 2024 год**

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020-2027 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа Архангельской области «Котлас» на период до 2030 года, одобренной решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 сентября 2010 года № 141-281-р; генеральным планом города Котласа.

Основной целью Программы является обеспечение незастроенных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства; обеспечение развития социальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования по программе **ВСЕГО** составляет –1 608 195,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 076 676,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 446373,8 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 85145,5 тыс. рублей

Общий объем финансирования по программе **на 2024 год** составляет – 2514,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 2514,3 тыс. рублей

Исполнение мероприятий программы за отчетный период:

По пункту 1.1.1.

«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры».

Кассовые расходы не производились.

По пункту 1.2.2.

«Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котлас» оплачено 41,6 тыс. рублей.

31 июля 2024 года заключен договор оказания услуг по проверке, измерению и испытанию электроустановок и электрооборудования № 260-И/24 по объекту капитального строительства «Строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная)», оплачено 41,5 тыс. руб.

Уплачен **земельный налог за 2024 год** – 0,1 тыс. руб.

В 2024 году на объекте выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, объект введен в эксплуатацию.

По пункту 2.1.

«Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м)» расходы не производились.

В 2024 году муниципальный контракт № 15/2022 от 28 марта 2022 года с АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» на выполнение работ по строительству объекта «Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области» расторгнут.

По пункту 2.2.1.

«Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41» оплачено 443,1 тыс. рублей.

В 2024 году муниципальный контракт № 100/2019 от 31.12.2019 года с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0 - км 41» расторгнут.

Уплачен *земельный налог за 2024 год* – 443,1 тыс. руб.

По пункту 3.1.3.

«Проект межевания территории под многоквартирными домами».

Кассовые расходы не производились.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 18.07.2024 Дело № А05-5450/2024 муниципальный контракт № 15/2023 от 16 октября 2023 года с ООО «Специализированный застройщик «ДОМОСТРОЙ» признан недействительным, применены последствия недействительности сделки, в виде взыскания с ООО «Стройпрогресс» в пользу Управления экономического развития администрации городского округа «Котлас» денежных средств в сумме 590000,00 рублей.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 04.07.2024 № А05-4747/2024 муниципальный контракт № 16/2023 от 16 октября 2023 года с ООО «Специализированный застройщик «ДОМОСТРОЙ» признан недействительным, применены последствия недействительности сделки, в виде взыскания с ООО «Стройпрогресс» в пользу Управления экономического развития администрации городского округа «Котлас» денежных средств в сумме 177 600,00 рублей.

По пункту 3.5.1

«Проектирование и строительство театра в г. Котласе» оплачено 29,6 тыс. рублей.

Муниципальный контракт 4/2023 от 20 февраля 2023 года с ИП Назарова О.А. на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Строительство театра в г. Котласе» по соглашению сторон расторгнут (Соглашение о расторжении контракта от 12.04.2023г.) в связи с прекращением Назаровой О.А. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Кассовые расходы не производились.

27 апреля заключён МК 9/2023 с ООО «Проект 29» от 27 апреля 2023 года на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Строительство театра в г. Котлас». Кассовые расходы не производились.

Оплачен земельный налог на сумму 29,6 тыс. руб.

В 2024 году продолжают работы по обоснованию инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по данному объекту капитального строительства.

В настоящее время подрядная организация ООО «Проект 29» устраняет замечания ГАУ АО «Управление государственной экспертизы».

Начальник Управления
капитального строительства
и архитектуры администрации
городского округа Архангельской
области «Котлас»

О.Н. Драчёва

**Динамика значений основных целевых индикаторов
муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского
округа "Котлас" на 2020-2027 годы"
за 2024 год**

Целевые индикаторы	ед. изм.	Базовый год	Год реализации целевой программы (значение индикатора)			% ((6/3)*100)
			2019 год	1 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7
Общая площадь вновь построенного жилья	тыс.м ²	34,0	31,1	12,3	14,9	121,1
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей	км.	-	-	0	1,2	120
Строительство и реконструкция автодорожной сети	км.	-	0,36	0	0	0
Строительство и реконструкция социальных объектов	ед.	1	0	0	0	0

**Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2027 годы"
за 2024 год**

Наименование целевого индикатора	Исполнитель ответствен. за достижение целевого индикатора	ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			утверждено в программе	достигнуто	отклонение	оценка в баллах
Общая площадь вновь построенного жилья	Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас»	тыс. м ²	39,8	14,9	-27,9	-1
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей*		км.	0	1,2	1,2	+1
Строительство и реконструкция автодорожной сети		км.	0	0	0	0
Строительство и реконструкция социальных объектов		ед.	0	0	0	0
Итоговая сводная оценка						0

*Ввиду того, что планом не было предусмотрено значение целевого показателя, а его реализация была положительной, оценка в баллах принята за «+1».

**Оценка эффективности муниципальной программы
городского округа Архангельской области "Котлас"
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского
округа "Котлас" на 2020-2027 годы"
за 2024 год**

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла		
Эффективность на уровне	0	Реализован целевой показатель, плановое значение которого утверждено «0», не выполнен показатель по площади вновь построенного жилья
Эффективность снизилась		

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2027 годы", рассчитаем эффективность реализации Программы.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
1	2	3	4
Общая площадь вновь построенного жилья	39,8	114,9	37,4
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей*	0	1,2	120
Строительство и реконструкция автодорожной сети	0	0	100
Строительство и реконструкция социальных объектов	0	0	100

* Ввиду того, что планом не было предусмотрено значение целевого показателя, а его реализация была положительной, то эффект по данному показателю считать равным 100%

Общая оценка эффективности реализации Программы составляет 68,5%, следовательно, достигнута нормальная эффективность реализации программы.

Начальник Управления капитального строительства и архитектуры администрации городского округа «Котлас»

О.Н. Драчёва

Соловьёв Виктор Николаевич
8 (818-37) 2-04-22

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
 "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2027 годы",
 утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 30.09.2019 № 1819

за 2024 год

№ п/п, наименование программы	Объемы финансирования																процент освоения финансовых средств			фактический результат выполнения
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет							
	предусмотрено постановлением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы, предусмотренной постановлением о програм-ме	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
Расходы на уплату иных платежей, предусматривающих исполнение представлений и предписаний Министерства финансов Архангельской области	2 321,1	7 957,5	2321,1	2000,0	2 321,1	7 957,5	2 321,1	2 000,0									86,17	25,13	86,17	
1.1.1 Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры	1 280,9	0,0	1280,9	0,0	1 280,9	0,0	1 280,9	0,0									0,00	0,00	0,00	
1.2.2. Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласа	41,5	0,0	41,5	41,5	41,5	0,0	41,5	41,5				0,0					100,00	100,00	100,00	
1.2.2.1 Земельный налог	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1									33,33	33,33	33,33	
2.1. Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская; (протяженность 1900 м.)	958,5	1 000,0	958,5	0,0	958,5	1 000,0	958,5	0,0									0,00	0,00	0,00	

№ п/п, наименование программы	Объемы финансирования																процент освоения финансовых средств			фактический результат выполнения
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы				
2.2.1. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41».	478,4	0,0	478,4	0,0	478,4	0,0	478,4	0,0									0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1 Земельный налог	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1									100,00	100,00	100,00	
3.1.13 Разработка проекта внесения изменений в проект планировки территории Южного района и проект межевания территории кварталов № 7, 7-а, №10, №11, №12, №15, №16, №20 Южного района города Котласа, в части кварталов №12 и №16	414,4	0,0	414,4	0,0	414,4	0,0	414,4										0,00	0,00	0,00	
3.5.1 Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе	596,4	0,0	596,4	0,0	596,4	0,0	596,4	0,0									0,00	0,00	0,00	
3.5.1.1 Земельный налог	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6									100,00	100,00	100,00	
Итого по программе	6 564,2	9 430,5	6 564,2	2 514,3	6 564,2	9 430,5	6 564,2	2 514,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,30	26,66	38,30	

Исполнитель: Консультант Отдела строительства и развития инфраструктуры Управления капитального строительства и архитектуры администрации городского округа "Котлас"
2-04-22

В.Н. Соловьёв

Начальник Управления капитального строительства и архитектуры администрации городского округа "Котлас"
2-02-58

О.Н. Драчёва

Согласовано в части бюджетного финансирования:

Начальник отдела БУ и О, главный бухгалтер
2-75-02

Н.В. Угловская