

**Отчет о выполнении муниципальной программы  
городского округа Архангельской области "Котлас"  
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского  
округа "Котлас" на 2020-2025 годы"  
за 2022 год**

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа Архангельской области «Котлас» на период до 2030 года, одобренной решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 сентября 2010 года № 141-281-р; генеральным планом города Котласа.

Основной целью Программы является обеспечение незастроенных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства; обеспечение развития социальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования по программе **ВСЕГО** составляет –1 572 414,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 076 676,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 450 053,7 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 45 685,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования по программе **на 2022 год** составляет – 631 727,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 540 922,4 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 78 197,9 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 12 606,9 тыс. рублей

Исполнение мероприятий программы за отчетный период:

**По пункту 1.2.2.**

«Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котлас» оплачено **20 584,27** тыс. рублей.

По муниципальному контракту №60/2022 от 10 июня 2022 года с ООО «СИБТЭК» на выполнение работ по строительству канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная) произведён авансовый платёж в размере 20 031,593 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 179/2022 от 14 октября 2022 года с ООО «Специализированный застройщик «ДОМОСТРОЙ» на оказание услуги по осуществлению авторского надзора за строительством канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная). Кассовые расходы не производились.

По договору СПб80-15918К/21 от 27.08.2021 года с ПАО «МРСК Северо-Запад» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям кассовые расходы не производились.

Заключен муниципальный контракт № 193/2022 от 18 ноября 2022 года с ООО «Специализированный застройщик «ДОМОСТРОЙ» на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту капитального строительства «Строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная)», оплачено 166,676 тыс. руб.

Произведен авансовый платеж по уплате *земельного налога* –386,0 тыс. руб.

В 2022 году на объекте велись подготовительные работы, завезены все необходимые строительные материалы. Проектная документация корректировалась и согласовывалась с ООО «Котласгазсервис» и МП «Горводоканал».

### **По пункту 2.1.**

*«Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м)»* оплачено **132 463,04** тыс. рублей.

По муниципальному контракту 15/2022 от 28 марта 2022 года с АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» на выполнение работ по строительству объекта «Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области» произведены авансовые платежи в сумме 127 328,580 тыс. руб.

По муниципальному контракту № 49/2022 от 28 мая 2022 года с ООО «Арктиктранспроект» на проведение инженерных изысканий и выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту капитального строительства: «Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области» оплачено 5 049, 893 тыс. руб.

Заключён муниципальный контракт 42/2022 от 05 мая 2022 года с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля. Кассовые расходы не производились.

Заключён договор АРХ 03440-Э-К/22 от 13.09.2022 года с ПАО "Россети Северо-Запад" об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Оплачено 30,957 тыс. рублей.

Заключён договор АРХ-01110-Э-К/22 от 19 апреля 2022 года с ПАО "Россети Северо-Запад" на услугу по технологическому присоединению. Оплачен аванс в сумме 53, 604 тыс. рублей.

В 2022 году проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы 29-1-1-3-083841-2022 от 30.11.2022 года и передана подрядной организации АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление». Произведены авансовые платежи подрядной организации АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление».

### **По пункту 2.2.1.**

*«Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41»* оплачено **62 445,45** тыс. рублей.

По муниципальному контракту 100/2019 от 31.12.2019 года с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0 - км 41» оплачено 59 804,420 тыс. руб.

Заключён муниципальный контракт 3/2022 от 27 января 2022 года с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля, оплачены работы согласно графику. Оплачены работы на сумму 1 419,91 тыс. руб.

Муниципальный контракт 11/2021 от 02.07.2021 года с ООО Специализированный застройщик «Строительная Компания Регион» на оказание услуги по осуществлению авторского надзора за строительством автомобильной дороги по пр. Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0 - км 41» расторгнут. Заключено соглашение о расторжении от 08.04.2022 года. Кассовые расходы не производились.

По муниципальному контракту 39/2022 от 25.04.2022 года с ООО «Арктиктранспроект» на выполнение инженерно-изыскательских работ по объекту: «Автодорога по пр. Мира на участке от ул. Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма, 1 этап строительства «Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41» оплачено 598,00 тыс. рублей. Исполнение контракта завершено.

По муниципальному контракту 46/2022 от 11.05.2022 года с ООО «Арктиктранспроект» на выполнение проектных работ по объекту: «Автодорога по пр. Мира на участке от ул. Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма, 1 этап строительства «Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41» оплачено 119,6 тыс. рублей. Исполнение контракта завершено.

По муниципальному контракту 139/2022 от 23.08.2022 года с ООО «Архземкадастр» на оказание услуг на закрепление геодезической разбивочной основы на объекте капитального строительства: «Автодорога по пр. Мира на участке от ул. Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма, 1 этап строительства «Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41» оплачено 6,00 тыс. рублей. Исполнение контракта завершено.

Заключён контракт 0349/25906-22 от 24 августа 2022 года с государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление государственной экспертизы» об оказании услуги по проведению государственной экспертизы. Оплачено 277,025 тыс. рублей. Исполнение контракта завершено.

Произведен авансовый платеж по уплате *земельного налога* –220,5 тыс. руб.

В 2022 году произведено асфальтирование дороги и тротуаров, установлены дорожные знаки, выполнено благоустройство территории. Осенью работы приостановлены для устранения замечаний ФБУ «РосСтройКонтроль». Окончание выполнения работ перенесено на 31 июля 2023 года по дополнительному соглашению 13 от 30.11.2022 года к муниципальному контракту 100/2019 от 31.12.2019 года.

#### **По пункту 2.5.**

*«Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д. 14»*  
Кассовые расходы не производились.

#### **По пункту 3.1.3.**

*«Проект планировки территории и проект межевания части 12 квартала Южного района».*

Кассовые расходы не производились.

#### **По пункту 3.3.1.**

*«Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе»* оплачено **415 484,30** тыс. рублей.

По муниципальному контракту 10/2019 от 20.05.2019 года с Общество с ограниченной ответственностью «ОРТОСТ-ФАСАД» на выполнение работ по строительству школы на 860 мест в г. Котласе исполнение контракта завершено. Оплачены работы на 239 094,32 тыс. руб. Исполнение контракта завершено.

Заключён муниципальный контракт 65/2022 от 16 июля 2022 года с ООО «ЭЛВИКОМ-СЕРВИС» на выполнение работ по монтажу системы удаленного контроля доступа (СКУД) на объекте капитального строительства «Школа на 860 мест в г. Котласе». Оплачены работы на сумму 4 440,75 тыс. руб. Исполнение контракта завершено.

Заключён муниципальный контракт 66/2022 от 16 июня 2022 года с ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на выполнение работ по монтажу наружного освещения автодорожного подъезда (1 очередь) на объекте капитального строительства «Школа на 860 мест в г. Котласе». Оплачены работы на сумму 1 210,45 тыс. руб. Исполнение контракта завершено.

Заключён муниципальный контракт 48/2022 от 18 мая 2022 года с ООО «Альтернатива-СЕРВИС» на выполнение работ по монтажу наружных сетей

(телефонизация) объекта капитального строительства «Школа на 860 мест в г. Котласе Архангельской области». Оплачены услуги в размере 581,85 тыс. руб.

Заключён муниципальный контракт 2/2022 от 26 января 2022 года с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля. Оплачены работы на сумму 3 294,71 тыс. руб. Исполнение контракта завершено.

Заклучены и оплачены контракты на приобретение оборудования для школы на сумму 159 617,30 тыс. руб.

Заклучены и оплачены контракты на выполнение работ на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством школы, по корректировке проектной документации, на выполнение работ по корректировке сметной документации. Заклучены договоры на выполнение кадастровых работ, на выполнение лабораторных испытаний и инструментальных измерений на сумму. Оплачено 7 149,52 тыс. руб.

Произведен авансовый платеж по уплате **земельного налога** –95,4 тыс. руб.

В 2022 году на объекте выполнены работы по благоустройству, монтажу наружного освещения автодорожного подъезда (1 очередь) и наружных сетей (телефонизации), осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, завершена внутренняя отделка всех помещений, установлена система удаленного контроля доступа (СКУД), проведены лабораторные исследования, выполнены пусконаладочные работы, смонтирована охранно-пожарная сигнализация и система оповещения и управления, установлено видеонаблюдение, произведено асфальтобетонное покрытие пешеходных зон, проездов и парковок. Закуплены учебные пособия, мебель, оборудование, инвентарь. Здание школы введено в эксплуатацию. Постановлением администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 3 октября 2022 года № 1983 здание школы закреплено на праве оперативного управления за МОУ «СОШ №105».

Начальник Управления  
экономического развития  
администрации городского  
округа Архангельской области  
«Котлас»

Е.В. Деньгин

**Динамика значений основных целевых индикаторов  
муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"  
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского  
округа "Котлас" на 2020-2025 годы"**

**за 2020 год**

Целевые индикаторы	ед. изм.	Базовый год	Год реализации целевой программы (значение индикатора)			% ((6/3)*100)
			2019 год	1 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7
Общая площадь вновь построенного жилья	тыс.м <sup>2</sup>	34,0	31,1	47,6	18,8	39,5
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей	км.	-	-	-	-	-
Строительство и реконструкция автодорожной сети	км.	-	0,36	-	0	0
Строительство и реконструкция социальных объектов	ед.	1	-	0	1	100

**Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы"**

**за 2022 год**

Наименование целевого индикатора	Исполнитель ответствен. за достижение целевого индикатора	ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			утвержден о в программе	достигну то	отклонен ие	оценка в баллах
Общая площадь вновь построенного жилья	Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас»	тыс. м <sup>2</sup>	44,0	18,8	-25,2	-1
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей		км.	0	0	0	0
Строительство и реконструкция автодорожной сети		км.	1,9	0,0	-1,9	-1
Строительство и реконструкция социальных объектов		ед.	0	1	+1	+1
Итоговая сводная оценка						<b>-1</b>

**Оценка эффективности муниципальной программы  
городского округа Архангельской области "Котлас"  
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского  
округа "Котлас" на 2020-2025 годы"  
за 2020 год**

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла		
Эффективность на уровне		
Эффективность снизилась	-1	Ввиду переноса срока сдачи в эксплуатацию автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41» на 2023 год

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы", рассчитаем эффективность реализации Программы.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
1	2	3	4
Общая площадь вновь построенного жилья	44	18,8	42,7
Ввод в эксплуатацию инженерных сетей	0	0	100
Строительство и реконструкция автодорожной сети	1,9	0	0
Строительство и реконструкция социальных объектов	1	1	100

Общая оценка эффективности реализации Программы составляет 60,7%, следовательно, достигнута нормальная эффективность реализации программы.

Начальник Управления  
Экономического развития  
администрации городского  
округа «Котлас»

Е.В. Деньгин

Глазачева Светлана Геннадьевна  
8 (818-37) 2-04-22

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"  
 "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы",  
 утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 30.09.2019 № 1819  
 за 2022 год.

№ п/п, наименование программы	Объемы финансирования															процент освоения финансовых средств			фактический результат выполнения	
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет							
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
1.2.2. Проектирование и строительство канализационно й насосной станции в Южном районе г. Котласа	20 510,5	20 599,8	20 488,0	20 198,3	2 459,6	2 548,9	2 459,6	2 169,8	18 050,9	18 050,9	18 028,4	18 028,4	0,0	0,0	0,0	0,0	98,48	0,00	98,59	
1.2.2.1 Земельный налог	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4											100,00	
2.1. Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская; (протяженность 1900 м.)	116 204,2	0,0	132 648,6	132 463,0	5 430,9	0,0	5 447,3	5 261,8	11 088,4	0,0	12 732,9	12 732,9	99 684,9	0,0	114 468,4	114 468,4	113,99	0,00	99,86	
2.2.1. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас- Коряжма, км 0- км 41».	76 200,2	4 701,3	62 848,5	62 225,0	1 685,4	4 701,3	1 685,4	1 061,8	7 458,9	0,0	6 122,4	6 122,4	67 055,9		55 040,7	55 040,7	81,66	1 323,57	99,01	

2.2.1.1 Земельный налог	220,5	0,0	220,5	220,5	220,5	0,0	220,5	220,5								100,00		100,00	
2.5. Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д. 14	0,0			0,0															
3.1.1 Проект планировки территории и проект межевания территории восточной части рабочего поселка Вычегодский	0,0	497,2	0,0	0,0	0,0	497,2	0,0										0,00		
3.1.12 Проект межевания территории под многоквартирны ми домами	0,0	350,0	0,0		0,0	350,0	0,0												
3.1.4 Инженерно- геодезические изыскания (топографическа я съемка Восточного шоссе и автомобильной дороги Котлас- Коряжма, км 0- км 41)	0,0		0,0		0,0		0,0									0,00		0,00	
3.3.1. Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе (***)	439 416,5		415 425,7	415 388,9	2 643,4	1 053,0	2 698,3	2 661,5	48 316,9		41 314,1	41 314,1	388 456,2		371 413,3	371 413,3	94,53		99,99
3.3.1.1 Земельный налог	95,4	63,6	95,4	95,4	95,4	63,6	95,4	95,4									99,96		100,00
3.3.3. Проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул. Кедрова д. 19 в г. Котласе	0,0				0,0				0,0				0,0						0,0



3.3.3.1 Земельный налог ( автомобильный проезд к ДС на 220 мест)	0,0				0,0				0,0					0,0						
3.5.1 Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе	0,0	4 950,0	0,0	0,0	0,0	4 950,0	0,0													
<b>Итого по программе</b>	652 647,8	32 215,3	<b>631 727,2</b>	<b>630 591,5</b>	<b>12 535,6</b>	<b>14 164,4</b>	<b>12 606,9</b>	<b>11 471,2</b>	<b>84 915,2</b>	<b>18 050,9</b>	<b>78 197,8</b>	<b>78 197,9</b>	<b>555 197,0</b>	<b>0,0</b>	<b>540 922,4</b>	<b>540 922,4</b>	96,62		99,82	

Исполнитель: ведущий специалист Отдела строительства и развития  
инфраструктуры Управления экономического развития администрации  
городского округа "Котлас"

2-04-22

\_\_\_\_\_

С.Г. Глазачева

Начальник Управления экономического развития администрации городского  
округа "Котлас"

5-17-11

\_\_\_\_\_

Е.В. Деньгин

Согласовано в части бюджетного финансирования:

Главный специалист-главный бухгалтер Управления экономического развития  
администрации МО "Котлас"

2-75-02

\_\_\_\_\_

Е.Л. Нарбекова

--