

## Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа «Котлас» на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 28.09.2018 № 1933 (в редакции постановления администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 15.01.2021 № 60) за 2020 года.

Реализация мероприятий Программы:

По пункту 1. «Обустройство, ремонт барьерных (леерных) ограждений»:

МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» выполнило обустройство 2 перекрестков по ул. Карла Маркса – ул. Гагарина, пр. Мира – ул. 70 лет Октября леерными ограждениями на сумму 1 375,3 тыс. руб.

По пункту 2. «Обустройство, ремонт барьерных (леерных) ограждений» «модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения» выполнены работы на 19 нерегулируемых пешеходных переходах на общую сумму 19 394,2 тыс.руб.:

- д. № 103 по ул. Ленина;
- д. № 60 по ул. Ленина в п. Вычегодский;
- д. № 8 по ул. Герцена;
- д. № 3 по ул. Менджинского;
- д. № 34 по ул. 70 лет Октября.
- д. № 30 по ул. 70 лет Октября;
- д. № 31 по ул. Ульянова в п. Вычегодский;
- д. № 37 по ул. Ульянова в п. Вычегодский;
- д. 27В, пр. Мира;
- д. 46, пр. Мира;
- д. 50, пр. Мира;
- ул. Виноградова – ул. Кирова (Детская площадка);
- ул. Конституции с пересечением пер. Чкалова;
- д. № 10 по ул. Конституции;
- д. 6, ул. Виноградова;
- д. 103, ул. Володарского;
- д. № 15 по ул. Салтыкова-Щедрина;
- д. № 22 по ул. Советской;
- д. № 11 по ул. Малодвинская.

По пункту 3. «Обустройство перекрестков светофорными объектами».

Установка светофорного объекта по ул. 70 лет Октября между домами № 18 и № 7 в г. Котласе выполнена на сумму 688,9 тыс. руб.

По пункту 5. «Экспертиза определения достоверности сметной стоимости объекта»:

Заключен и оплачен договор № 84-ОД/20 с ГАУ «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на сумму 20 тыс. руб. Выполнена экспертиза достоверной стоимости на модернизацию пешеходных переходов по адресам: г. Котлас, ул. 70 лет Октября, 30; г. Котлас ул. 70 лет Октября, 34; г. Котлас, ул. Герцена; п. Вычегодский, ул. Ленина, 60; г. Котлас, ул. Ленина, 103; г. Котлас, ул. Менжинского, 3; п. Вычегодский, ул. Ульянова, 31; п. Вычегодский, ул. Ульянова, 37.

Заключен и оплачен договор № 689-ОД/20 с ГАУ «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на сумму 24 тыс. руб. Экспертиза достоверной стоимости на модернизацию пешеходных переходов по адресам: г. Котлас, пр. Мира, 27В; г. Котлас, ул. Конституции, 10; г. Котлас, пр. Мира, 50; г. Котлас, ул. Советская, 22; г. Котлас, ул. Володарского, 104; г. Котлас, ул. Виноградова, 6; г. Котлас, г. Котлас, ул. Малодвинская, 11; пр. Мира, 46; г. Котлас, ул. Конституции пересечение ул. Чкалова; г. Котлас, ул. Салтыкова – Щедрина, 15; г. Котлас, ул. Виноградова пересечение ул. Кирова; г. Котлас, ул. Виноградова, 22.

Председатель Комитета



Т.В. Лысцева

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архangel'skaya область "Котлас" "Платящие больше всего": дорожное хозяйство городского округа "Котлас" на 2019 - 2023 годы".  
 Уточненный постмонтажный административный отчет городского округа "Котлас" от 28.09.2018 № 1933 в редакции постановления администрации администрации городского округа (Котлас) от 15.01.2021 г. № 60)  
 на 2020 год

№ п/п, наименование мероприятия	всего					бюджет городского округа "Котлас"					областной бюджет					федеральный бюджет					Процент освоения финансовых средств			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1. Обустраивать, ремонтировать, поддерживать в надлежащем состоянии	1 375,3	1 098,4	1 375,3	1 375,3	1 375,3	1 098,4	1 375,3	1 375,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	-	100,0%				
2. Модернизация переездов средств связи, освещения, искусственными дорожными неровностями, автоформами Т.У, системами светового оповещения, дорожными знаками и внутренними освещением и светоотражающей лентой, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением литейных форм и цветных дорожных покрытий, светоотражающими и индикаторными, а также устройствами дополнительного освещения и другими электрическими приборами безопасности дорожного движения	19 394,2	0,0	19 394,1	19 394,1	2 923,5	0,0	2 923,5	2 923,5	16 470,7	0,0	16 470,7	16 470,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	-	100,0%				
3. Обустраивать переезды автодорожных объектов	688,9	0,0	688,9	688,9	688,9	0,0	688,9	688,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	-	100,0%				
4. Работать комплексной схемой организации дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-	0,0%				
5. Экспертиза отнесения дорожной сети к категории объектов	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	-	100,0%				
Итого по программе	21 502,3	1 098,4	21 502,3	21 502,3	5 031,6	1 098,4	5 031,6	5 031,6	16 470,7	0,0	16 470,7	16 470,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	-	100,0%				

Курс: К.С. 2-47-09

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии  
 Управления городского хозяйства администрации городского округа "Котлас"

2-03-14

Составлено в части бюджетного финансирования  
 Главным бухгалтером, главным специалистом Управления городского хозяйства администрации городского округа "Котлас"

С.А. Казанова

Т.В. Лисицина



Оценка основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа «Котлас» на 2019 – 2023 годы» за 2020 год

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в целевой программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
1. Протяженность установленных барьерных ограждений	м.	800	800	0	0
2. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	шт.	19	19	0	0
3. Обустройство перекрестков светофорными объектами	шт.	1	1	0	0
4. Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения	шт.	0	0	0	0
5. Наличие экспертизы определения достоверности сметной стоимости	шт.	2	2	0	0
Итоговая сводная оценка					0

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа «Котлас» на 2019 – 2023 годы»  
За 2020 год.

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла		
Эффективность на уровне	0	
Эффективность снизилась		



Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа «Котлас» на 2019 – 2023 годы»  
За 2020 год.

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение индикатора)			% (значение показателя отчетного года/ значение показателя предшествующего года) x 100)
			2018 год	2019 год	отчетный 2020 год	
1. Протяженность установленных барьерных ограждений	м.	0		0	800	100
2. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	шт.	1		1	19	100
3. Обустройство перекрестков светофорными объектами	шт.	0		0	1	100
4. Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения	шт.	1		1	0	0
5. Наличие экспертизы определения достоверной сметной стоимости	шт.	0		0	2	100

Общая оценка эффективности реализации Программы:

$$E = \left( \frac{800}{800} + \frac{19}{19} + \frac{1}{1} + \frac{0}{0} + \frac{2}{2} \right) \times 100\% = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) \times 100\% / 5 = 100\%$$

$E$  – эффективность реализации Программы (%);

$Pf$  – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

$Pn$  – нормативный показатель, утвержденный Программой.

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы составила 100 %, достигнута высокая эффективность реализации программы.**