

**Доклад**  
**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025 годы»**  
**за 2024 год**

Динамика значений основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025  
годы»

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025 годы» (далее – Программа) на 2024 год предусмотрены средства в сумме 24 449,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 13 752,7 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 446,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета 10 250,5 тыс. руб.

За 2024 год произведены расходы в сумме 15 562,2 тыс. руб. по мероприятиям Программы:

1. «Благоустройство общественных территорий» - 14 949,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 4 489,5 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 209,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета 10 250,5 тыс. руб.

В 2024 году благоустроены 2 общественные территории:

- благоустройство общественной территории «Сквер в 11 квартале Южного района» на территории городского округа «Котлас» выполнено на сумму 13 588,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 9 784,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 901,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 902,7 тыс. руб.

Произведено обустройство детской спортивной площадки с резиновым покрытием толщиной 20 мм., площадь произведенных работ по резиновому покрытию составила 443 кв. м. Произведено обустройство площадки для стритбола с резиновым покрытием толщиной 10 мм., площадь площадки 180 кв.м.

Установлены объекты малых архитектурных форм: урна – 1 шт., скамейка - 4 шт., качели двойные (сиденье, люлька, гнездо) – 1 шт., игровая платформа с горкой – 1 шт., Игровой элемент «Школа» - 1 шт., детский экскаватор – 1 шт., двойная качалка на пружине – 1 шт., платформа на пружине – 1 шт., карусель – 1 шт., теннисный стол «Партия» - 1 шт., батут квадратный – 1 шт., баскетбольная стационарная стойка – 1 шт., песочница – 1 шт.

Произведены работы по установке освещения: разработка траншей экскаватором, земляные работы, прокладка кабелей в траншее, установка опор (20 шт.), светильников (20 шт.), прожекторы Neo – 2 шт.

Работы по установке видеонаблюдения включают: разработка траншей экскаватором, земляные работы, прокладка кабелей в траншее, установка опор (без камер наблюдения). Приобретено программное обеспечение и жесткие диски 4 шт.

Произведено обустройство 891,8 кв. м. пешеходных дорожек из тротуарной плитки с подстилающими слоями из песка, щебня и прослойки из геотекстиля, установка бортовых камней.

- благоустройство общественной территории у речного вокзала выполнено на сумму 884,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 849,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 17,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 17,4 тыс. руб. Произведено обустройство 155,9 кв. м. пешеходных дорожек из тротуарной плитки с подстилающими слоями из песка, щебня и прослойки из геотекстиля.

Также оплачены услуги по проведению экспертизы песка на общественной территории у речного вокзала на сумму 28,6 тыс. руб., услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству общественных территорий на сумму 428,9 тыс. руб., а также расходы на присоединение к электросетям на сумму 18,9 тыс. руб.

2. «Оплата земельного и имущественного налогов» в сумме 41,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 41,8 тыс. руб.

3. «Мероприятия в рамках проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству» - 275,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 39,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 236,8 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия оплачены услуги по изготовлению и поставке рекламной продукции на сумму 148,3 тыс. руб., услуги по монтажу и размещению баннеров на сумму 88,5 тыс. руб., оказание услуг по распространению рекламной полиграфической продукции для информационного освещения всероссийского онлайн голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству на сумму 39,0 тыс. руб.

4. «Исполнение представлений и предписаний Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» - 295,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 295,5 тыс. руб.

Исполнение Программы за 2024 года составило 63,7 % уточненного плана.

Неисполнение Программы на 36,3% уточненного плана произошло за счет частичного исполнения запланированных мероприятий по благоустройству общественных территорий и снижения сумм земельного и имущественного налогов.

В рамках реализации мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер в 11 квартале Южного района» на территории городского округа «Котлас» из-за нарушения сроков подрядчиком по контракту работы в 2024 году выполнены не в полном объеме на сумму 13 588,1 тыс. руб. Оставшаяся сумма по контракту в размере 6 974,3 тыс. руб. запланирована к оплате в 2025 году.

За счет сокращения земельных участков и имущества на балансе уменьшилась сумма оплаты земельного и имущественного налогов.

Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Динамика значений основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025  
годы»  
за 2024 год

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя 6 / значение показателя 5) x 100)
			2018 год	2023 год	отчетный 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	12	19	0	1	-

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	проценты	-	2,4	0,1	0,1	100
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас»	проценты	-	1,2	58,7	75,2	128
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий	проценты	0	5	5	5	100
5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков	ед.	-	2	3	3	100
6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий	проценты	-	18	74	89	120
7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве	проценты	-	18	26	11	42

8. Площадь благоустроенных общественных территорий	га	-	1,37	0,27	0,15	56
9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	проценты	-	10	20	20	100
10. Количество благоустроенных городских парков	ед.	1	-	-	-	-
11. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства	ед.	1	1	-	-	-
12. Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»	ед.	-	-	-	-	-
13. Благоустройство территорий	ед.	-	-	-	-	-
14. Приобретение уборочной и коммунальной техники	ед.	-	-	-	-	-

Оценка основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025  
годы» за 2024 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	1	1	-	-

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	проценты	0,1	0,1	-	-
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас»	проценты	75,2	75,2	-	-
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий	проценты	5	5	-	-
5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков	ед.	3	3	-	-
6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий	проценты	89	89	-	-
7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве	проценты	11	11	-	-
8. Площадь благоустроенных общественных территорий	га	0,15	0,15	-	-
9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	проценты	20	20	-	-

10.Количество благоустроенных городских парков	ед.	-	-	-	-
11. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства	ед.	-	-	-	-
12. Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»	ед.	-	-	-	-
13. Благоустройство территорий	ед.	-	-	-	-
14. Приобретение уборочной и коммунальной техники	ед.	-	-	-	-
Итоговая сводная оценка					0

Оценка достижения общих целевых ориентиров  
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  
«Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025  
годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность на уровне	0	-

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2025 годы»

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	1	1	100
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	0,1	0,1	100
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными	75,2	75,2	100

дворовыми территориями от общей численности населения городского округа «Котлас»			
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий	5	5	100
5. Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе городских парков	3	3	100
6. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий	89	89	100
7. Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве	11	11	100
8. Площадь благоустроенных общественных территорий	0,15	0,15	100
9. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	20	20	100
10. Количество благоустроенных городских парков	-	-	-
11. Количество реализованных комплексных проектов	-	-	-

благоустройства			
12. Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»	-	-	-
13. Благоустройство территорий	-	-	-
14. Приобретение уборочной и коммунальной техники	-	-	-

Оценка эффективности реализации Программы 100 %, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы.

И.о. начальника Управления городского хозяйства  
администрации городского округа  
Архангельской области «Котлас»

И.И. Рогатых

