

ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас»
«Формирование современной городской среды
городского округа «Котлас» на 2018-2024 годы» за 2020 г.

На территории городского округа Архангельской области «Котлас» реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2024 годы». Целью программы является повышение качества и уровня комфорта городской среды на территории муниципального образования «Котлас». Задачи программы:

- обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Котлас» с учетом приоритетов территориального развития;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории МО «Котлас», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями;
- создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Котлас».

В 2020 году реализация Программы осуществлена по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий городского округа «Котлас»;
- благоустройство общественных территорий городского округа «Котлас»;
- реализация мероприятий в рамках проекта «Равновесие. Программа активации городских связей»;
- благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники.

В 2020 году на реализацию программы запланировано 151 910,57 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 3 990,0 тыс. рублей, из них в рамках соглашения 611,302 тыс. рублей, средства заинтересованных лиц 450,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 32 966,788 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 114 953,783 тыс. рублей.

В разрезе мероприятий Программы кассовые расходы распределены следующим образом:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа «Котлас» – 9 068,366 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 8 188,834 тыс. рублей, областной бюджет – 167,119 тыс. рублей, местный бюджет – 712,413 тыс. рублей, из них средства заинтересованных лиц 447,003 тыс. рублей);

1.1. Выполнены работы по благоустройству следующих дворовых территорий:

- пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 6, на сумму 2 160, 867 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 1 972,32 тыс. рублей, областной

бюджет – 40,25 тыс. рублей, местный бюджет – 148,29 тыс. рублей, из них средства заинтересованных лиц 108,04 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 1342,44 кв.м., установлено 20 скамеек, 20 урн;

– г. Котлас, ул. Виноградова, д. 12, на сумму 663,060 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 617,556 тыс. рублей, областной бюджет – 12,351 тыс. рублей, местный бюджет – 45,504 тыс. рублей, из них средства заинтересованных лиц 33,153 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 433,31 кв.м., установлено 4 скамьи, 4 урны;

– г. Котлас, пр. Мира, д. 30, на сумму 2 356,765 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 2151,126 тыс. рублей, областной бюджет – 43,901 тыс. рублей, местный бюджет – 161,739 тыс. рублей, из них средства заинтересованных лиц 117,838 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 1 478,02 кв.м.;

– г. Котлас, пр. Мира, д. 24, на сумму 2 588,419 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 2 362,567 тыс. рублей, областной бюджет – 48,216 тыс. рублей, местный бюджет – 177,636 тыс. рублей, из них средства заинтересованных лиц 129,421 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 1 083,84 кв.м.;

– г. Котлас, ул. Невского, д. 25 – пер. Чкалова, д. 8, на сумму 1170,694 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 1068,545 тыс. рублей, областной бюджет – 21,807 тыс. рублей, местный бюджет – 80,342 тыс. рублей, из них средства заинтересованных лиц 58,535 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 936,25 кв.м., установлено 8 скамеек, 8 урн.

1.2. Оплачены услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости на сумму 30 000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

1.3. Оплачены услуги по проведению строительного контроля за проведением работ по благоустройству дворовых территорий на сумму 68,291 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

1.4. Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации благоустройства 1 дворовой территории на сумму 30,00 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 28,824 тыс. рублей, областной бюджет – 0,588 тыс. рублей, местный бюджет – 0,588 тыс. рублей).

2. Благоустройство общественных территорий городского округа «Котлас» – 24 816,363 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 21 764,949 тыс. рублей, областной бюджет – 444,183 тыс. рублей, местный бюджет – 2 607,231 тыс. рублей);

2.1. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «Городской парк» на сумму 987,58 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 948,86 тыс. рублей, областной бюджет – 19,36 тыс. рублей, местный бюджет – 19,36 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнены работы по монтажу 16 опор наружного освещения.

2.2. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «Библиотечный сквер» на сумму 981,092 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 942,618 тыс. рублей, областной бюджет – 19,237 тыс. рублей, местный бюджет – 19,237 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнены работы по устройству 43,79 кв.м. покрытия из резиновой плитки, установке 21 м бортовых камней, монтажу 2 комплектов МАФ «Качель – светящееся кольцо», установке 2 урн, монтажу 3 опор наружного освещения.

2.3. Оплачены подготовительные работы по благоустройству общественной территории «площадь Советов» на сумму 385,69 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В пределах указанной суммы выполнены работы по снятию асфальтобетонного покрытия, рыхлению бетонного основания, разработке грунта, своду зеленых насаждений, демонтажу стенда с фундаментом «Все для фронта», погрузке и перевозке строительного мусора.

2.4. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (северо-западная часть) на сумму 11 460,347 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 11 010,921 тыс. рублей, областной бюджет – 224,713 тыс. рублей, местный бюджет – 224,713 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнены работы по устройству 242,55 кв.м. тротуара из бетонной плитки, устройству 2100,6 кв.м. парковки с асфальтобетонным покрытием, устройству 73,7 кв.м. пешеходной дорожки к памятнику из гранитной плитки, благоустройству 10,67 территории памятника гранитной плиткой, устройству 75,5 кв.м. велодорожки с асфальтобетонным покрытием, установке 11 шт. дорожные знаки на стойках, нанесению 663 м дорожной разметки.

2.5. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (юго-восточная часть) на сумму 6 694,619 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 6 432,085 тыс. рублей, областной бюджет – 131,267 тыс. рублей, местный бюджет – 131,267 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнены работы по устройству 540,5 кв.м. пешеходной дорожки из бетонной плитки, установке 3 флагштоков, устройству 4 парапетов, установке 27 секций декоративного ограждения, устройству 54 кв.м. велодорожки с асфальтобетонным покрытием, установке 10 скамеек, установке 14 урн, установке 4 вазонов, посадке 8 деревьев, устройству 172,7 кв.м. цветников, устройству 1168,2 кв.м. газона, установке 2 шлагбаумов, установке 29 опор наружного освещения.

2.6. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (центральная часть) на сумму 580,448 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 557,685 тыс. рублей, областной бюджет – 11,381 тыс. рублей, местный бюджет – 11,381 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнены работы по устройству 184 кв.м. велодорожки с асфальтобетонным покрытием.

2.7. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (подключение шлагбаумов) на сумму 149,608 тыс. рублей средств местного бюджета. В пределах указанной суммы выполнены работы по монтажу оборудования для подключения 2 шлагбаумов.

2.8. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (подключение сценического оборудования и замена кабельной линии громкоговорителей) на сумму 427,888 тыс. рублей средств местного бюджета. В пределах указанной суммы выполнены работы по прокладке 80 м кабеля для подключения сценического оборудования и замене 295 м кабельной линии громкоговорителей.

2.9. Оплачены работы по изготовлению баннера для установки на общественной территории «площадь Советов» на сумму 4,945 тыс. рублей средств местного бюджета. В пределах указанной суммы выполнены работы по изготовлению 1 информационного баннера.

2.10. Оплачены услуги на поставку уличных светильников на сумму 738,610 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 709,645 тыс. рублей, областной бюджет – 14,483 тыс. рублей, местный бюджет – 14,482 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнена поставка 21 уличного светильника для благоустройства общественной территории «Городской парк».

2.11. Оплачены услуги на поставку товаров на сумму 503,134 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 433,08 тыс. рублей, областной бюджет – 8,838 тыс. рублей, местный бюджет – 61,216 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнена поставка 2 опор наружного освещения, 7 IP-видеокамер, 1 видеорегистратора и иного комплектующего оборудования для благоустройства общественной территории «Городской парк».

2.12. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «Городской парк» на сумму 590,358 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 519,84 тыс. рублей, областной бюджет – 10,609 тыс. рублей, местный бюджет – 10,609 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнены работы по монтажу 21 опоры наружного освещения, 7 камер видеонаблюдения, 1 видеоконтрольного устройства.

2.13. Оплачены работы по благоустройству общественной территории «Городской парк» (прокладка кабельной линии) на сумму 590,358 тыс. рублей средств местного бюджета. В пределах указанной суммы выполнены работы по прокладке 456 м кабеля электроснабжения и 433 м волоконно-оптического кабеля и монтажу заземления.

2.14. Оплачены услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости на сумму 100 000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (6 договоров).

2.15. Оплачены услуги по проведению строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (северо-западная часть) на сумму 115,274 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2.16. Оплачены услуги по проведению строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (юго-восточная часть) на сумму 188,715 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2.17. Оплачены услуги по корректировке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «площадь Советов» на сумму 60,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (2 договора).

2.18. Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «сквер Победы» на сумму 100,00 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 96,078 тыс. рублей, областной бюджет – 1,961 тыс. рублей, местный бюджет – 1,961 тыс. рублей).

2.19. Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «Зеленая зона» на сумму 50,00 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 48,039 тыс. рублей, областной бюджет – 0,98 тыс. рублей, местный бюджет – 0,98 тыс. рублей).

2.20. Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «Городской парк» на сумму 68,8 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 66,102 тыс. рублей, областной бюджет – 1,349 тыс. рублей, местный бюджет – 1,349 тыс. рублей).

2.21. Оплачены услуги по проведению лабораторных испытаний строительных материалов, использованных при выполнении работ по благоустройству общественной территории «площадь Советов» (северо-западная часть) на сумму 68,195 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2.22. Оплачены услуги по проведению сравнительного расчета конструктивных слоев покрытия автопарковки общественной территории «площадь Советов» (северо-западная часть) на сумму 20,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

3. Реализация мероприятий в рамках проекта «Равновесие. Программа активации городских связей» – 103 028,879 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 85 000,00 тыс. рублей, областной бюджет – 17 860,986 тыс. рублей, местный бюджет – 167,893 тыс. рублей).

3.1. Оплачены работы по капитальному ремонту путепровода на сумму 58 161,491 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 54 973,811 тыс. рублей, областной бюджет – 3 187,678 тыс. рублей, местный бюджет – 0,002 тыс. рублей). В пределах указанной суммы выполнены следующие виды работ:

- вырубка зеленых насаждений;
- демонтаж опор освещения;
- демонтаж барьерного и перильных ограждений;
- демонтаж асфальтобетонного покрытия, тротуарных плит;
- демонтаж слоев мостового полотна;
- укладка дорожных плит временных дорог;
- установка карнизных блоков;
- очистка опор и балок от слабого бетона;
- устройство выравнивающего слоя бетона;
- устройство гидроизоляции;

- ремонт пролетных строений;
- ремонт ригелей опор путепровода;
- ремонт стоек опор путепровода;
- ремонт ростверка;
- устройство деформационных швов;
- устройство подъездов к путепроводу;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- монтаж наружного освещения.
- монтаж квадросферы;
- установка 22 скамеек;
- установка 22 урн;
- установка 11 вазонов;

3.2. Оплачены работы по благоустройству прилегающих территорий на сумму 44 596,797 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 30 026,189 тыс. рублей, областной бюджет – 14 570,608 тыс. рублей. В пределах указанной суммы выполнены следующие виды работ:

3.2.1. Территория на пересечении ул. Кирова- ул. Виноградова:

- подготовительные работы (расчистка площадей, валка деревьев);
- посадка 250 шт кустарника;
- устройство 214,7 м² газона;
- устройство 322,5 м² асфальтобетонного покрытия скейтплощадки;
- установка оборудования скейтплощадки (3 элемента);
- монтаж 85,9 м ограждения скейтплощадки;
- устройство 75,08 м² асфальтобетонного тротуара по ул. Кирова вдоль детской площадки;
- устройство 71,49 м² асфальтобетонного покрытия велопарковки;
- установка 2 шт. оборудования велопарковки;
- устройство 1033,2 м² покрытия детской площадки из каучуковой крошки;
- монтаж 122 м ограничивающего пешеходного ограждения;
- установка 23 шт. диван-скамья;
- установка 15 урн для раздельного сбора мусора;
- установка 2 скамеек «Пожарная машина МЧС»;
- установка игрового оборудования «Внедорожник»;
- установка игрового оборудования «Качалка на пружине «Мотоцикл»;
- установка 3 диван-качелей;
- установка игрового оборудования «Автобус»;
- установка детского игрового комплекса;
- установка игровой панели «Такси»;
- установка игрового оборудования «Сетка с вращением»;
- установка игрового оборудования «Дерево знаний»;
- установка игрового оборудования «Домик-лабиринт»;
- установка Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой;
- установка 2 скамейки «Самолет»;
- установка 2 качели на металлический стойках с оцинкованной

балкой «Гнездо»;

- установка игрового оборудования «Военный самолет»;
- установка игрового оборудования «Шарик в лабиринте»;
- установка игрового оборудования «Вертолет»;
- установка 2 скамейки «Паровозик»;
- установка 2 скамейки «Вагончик»;
- установка игрового оборудования «Паровозик с одним вагончиком»;
- установка детского спортивного комплекса «Каскад»;
- установка игрового оборудования «Локомотив с горкой»;
- установка игрового оборудования «Ксил-экспресс»;
- установка качалки-балансира;
- установка сетки «Пирамида»;
- установка игрового оборудования «Карусель с рулем»;
- установка 2 качалки на пружине «Рыбка»;
- установка качалки на пружине «Кораблик»;
- установка качалки на пружине «Пароходик»;
- монтаж 12 светильников наружного освещения;

3.2.2. Территория на пересечении ул. Ленина- ул. Урицкого:

- подготовительные работы (расчистка площадей, разборка покрытий, строений);
- устройство 190,7 м² асфальтобетонного проезда к д.10 стр.2 по ул. Урицкого;
- установка 8 дорожных знаков;
- устройство 72,8 м² автобусного кармана по ул. Ленина;
- устройство 838,7 прогулочной зоны с покрытием из тротуарной плитки;
- устройство 30 м² тротуара у д. 54 по ул. Ленина с покрытием из тротуарной плитки;
- устройство 310 м² газона;
- посадка 553 кустарников и деревьев;
- устройство 38,5 м² цветника;
- монтаж 102 м пешеходного ограждения ул. Ленина, ул. Урицкого;
- установка арт-объекта «Котлас»;
- монтаж автобусного павильона;
- установка 4 скамеек;
- установка оборудования для 2 велопарковок;
- установка 3 урн для отдельного сбора отходов;
- монтаж 100 м пешеходного ограждения по ул. Ленина;
- монтаж 6 светильников наружного освещения;

3.2.3. Территория на пересечении ул. К. Маркса - ул. Урицкого:

- подготовительные работы (расчистка площадей, разборка покрытий);
- устройство 77 м² проезда у д.3 по ул. К.Маркса;
- установка 2 дорожных знаков;
- устройство 360 м² пешеходной зоны с покрытием из тротуарной плитки;

- посадка 262 кустарников и деревьев;
- монтаж перголы с качелями;
- установка топиари фигуры «МЕДВЕДЬ»;
- установка топиари фигуры «ОЛЕНЬ»;
- установка 9 скамья без спинки;
- установка 8 скамеек со спинкой;
- установка цветника;
- установка 6 урн для раздельного сбора мусора;
- монтаж 10 светильников наружного освещения;

3.2.4. Устройство сети велодорожек:

- подготовительные работы (расчистка площадей, разборка покрытий);
- устройство 4354,89 м² велодорожек с 3 велопарковками;
- устройство 729 м² проезда от ул. К.Маркса вдоль гостиницы «Советская»;
- установка 60 дорожных знаков;
- обустройство 6 велопарковок;
- установка 3 урн для раздельного сбора мусора.

3.3. Оплачены работы по установке информационных стендов на пересечении ул. Ленина - ул. Урицкого на сумму 102,700 тыс. рублей средств областного бюджета.

3.4. Оплачены работы по установке информационных стендов на пересечении ул. Кирова - ул. Виноградова на сумму 127,631 тыс. рублей средств местного бюджета.

3.5. Оплачены работы по нанесению дорожной разметки на велосипедных дорожках на сумму 20,26 тыс. рублей средств местного бюджета.

3.6. Оплачены услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости на сумму 20,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (2 договора).

4. Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники – 14 678,917 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 14 494,499 тыс. рублей, местный бюджет – 184,418 тыс. рублей).

4.1. Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по адресу: пос. Вычегодский, ул. 70 лет Октября, д. 17, на сумму 2 786,436 тыс. рублей средств областного бюджета. В пределах указанной суммы выполнен ремонт дворовых проездов на площади 2096,8 кв.м.;

4.2. Приобретен грузопассажирский бортового автомобиля «Газель» ГАЗ-330232 на сумму 1 102,941 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 918,523 тыс. рублей, местный бюджет – 184,418 тыс. рублей);

4.3. Оплачены услуги на поставку трактора «Кировец» К-424 на сумму 7 423,50 тыс. рублей средств областного бюджета;

4.4. Оплачены услуги на поставку автомобиля-самосвала «Камаз» на сумму 3 366,04 тыс. рублей средств областного бюджета.

5. Оценка эффективности муниципальной программы МО «Котлас» «Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2024 годы» за 2020 год представлена в приложении 1.

6. Отчет о реализации муниципальной программы МО «Котлас» «Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2024 годы» за 2020 год представлен в приложении 2.

И. о. начальника Управления
городского хозяйства
городского округа «Котлас»



И.И. Рогатых

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
городского округа Архангельской области "КОТЛАС" "Формирование современной городской среды
городского округа "Котлас"
на 2018-2024 годы"
ЗА 2020 ГОД**

**1. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2020 ГОД**

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ			
		УТВЕРЖДЕНО В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ)	ДОСТИГНУТО	ОТКЛОНЕНИЕ	ОЦЕНКА В БАЛЛАХ
Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	4	4	0,0	0
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	проценты	3,6	3,8	0,2	1
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Котлас»	проценты	3,7	3,7	0,0	0
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий	проценты	5	5	0,0	0
Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	3	3	0,0	0
Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий	проценты	63	63	0,0	0
Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве	проценты	63	63	0,0	0
Площадь благоустроенных общественных территорий	га	1,88	1,88	0,0	0
Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	проценты	10	0,0	-10,0	-1
Количество благоустроенных городских парков	ед.	0	0	0,0	0
Количество реализованных комплексных проектов благоустройства	ед.	0	0	0,0	0
Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»	ед.	1	1	0,0	0
ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ:					0

2. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА (БАЛЛОВ)	ОБОСНОВАНИЕ ПРИЧИН ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ/ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эффективность возросла		
Эффективность на уровне	0	
Эффективность снизилась		

3. ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БАЗОВОГО ГОДА	ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ)			% (ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА / ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДА *100)
			2018 ГОД	2019 ГОД	2020 ГОД	
Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	12	19	7	4	57,14
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	проценты	0	1	2,4	3,8	158,33
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Котлас»	проценты	0,0	1,20	2,4	3,7	154,17
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых	проценты	0	5	5	5	100
Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	0,0	2	4	3	75
Доля благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества общественных территорий	проценты	0,0	18	45	63	140
общественных территорий (в том числе городских парков) от общего количества таких	проценты	0,0	18	45	63	140
Площадь благоустроенных общественных территорий	га	0,0	1,37	4,63	1,88	40,60
Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц	проценты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество благоустроенных городских парков	ед.	1	0	0	0	0,0
Количество реализованных комплексных проектов благоустройства	ед.	1	1	0	0	0,0
Количество реализованных проектов «Равновесие. Программа активации городских связей»	ед.	0	0	0	1	0,0

ВЫВОД: Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы МО "Котлас" "Формирование современной городской среды МО "Котлас" на 2018-2024 год" показывает, что за 2019 год достигнута высокая степень эффективности реализации данной муниципальной программы - 91,7%.

И.о. начальника Управления городского хозяйства администрации МО "Котлас"



И.И. Рогатых

Исп. Буровихин А.Е.

Отчет по реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
 "Формирование современной городской среды городского округа "Котлас" на 2018-2024 годы"

(утвержденной постановлением администрации городского округа "Котлас" от 18 декабря 2017 № 2792

(в редакции от 28.03.2018 № 671, от 11.04.2018 № 774, от 28.04.2018 № 895, от 17.07.2018 № 1446, от 30.07.2018 № 1528, от 31.01.2019 № 208, от 01.04.2019 № 659, от 01.08.2019 № 1398, от 10.10.2019 № 1899, от 12.12.2019 № 2372, от 31.03.2020 № 612, от 23.12.2020 № 2668)

по итогам 2020 года

Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств				Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
	Всего				бюджет ГО "Котлас"				Областной бюджет				Федеральный бюджет								
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной программой на год	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной программой на год	исполнено (кассовые расходы)	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной программой на год	исполнено (кассовые расходы)	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной программой на год	исполнено (кассовые расходы)					
1. Формирование современной городской среды городского округа "Котлас" на 2018-2024 годы	154 049,6	1 945,2	151 910,6	151 592,5	3 990,0	1 945,2	3 990,0	3 672,0	35 105,8	0,0	32 966,8	32 966,8	114 953,8	0,0	114 953,8	114 953,8	98,4	7 793,2	99,8		
благоустройство дворовых территорий городского округа "Котлас"	9 068,3	490,7	9 068,4	9 068,4	712,4	490,7	712,4	712,4	167,1	0,0	167,1	167,1	8 188,8	0,0	8 188,8	8 188,8	100,0	1 848,0	100,0		
благоустройство общественных территорий городского округа "Котлас"	24 973,0	1 454,5	24 973,0	24 816,4	2 763,8	1 454,5	2 763,8	2 607,2	444,2	0,0	444,2	444,2	21 765,0	0,0	21 764,9	21 764,9	99,4	1 706,2	99,4		
Реализация мероприятий в рамках проекта «Равновесие. Программа активации городских связей»	105 319,8	0,0	103 180,7	103 028,9	319,8	0,0	319,8	167,9	20 000,0	0,0	17 861,0	17 861,0	85 000,0	0,0	85 000,0	85 000,0	97,8	-	99,9		
Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	14 688,5	0,0	14 688,5	14 678,9	194,0	0,0	194,0	184,4	14 494,5	0,0	14 494,5	14 494,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	99,9		
2. Всего	154 049,6	1 945,2	151 910,57	151 592,53	3 990,00	1 945,20	3 990,0	3 671,96	35 105,80	0,0	32 966,79	32 966,79	114 953,80	0,0	114 953,78	114 953,78	98,41	-	99,8		

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии
 Управления городского хозяйства администрации
 городского округа "Котлас"

Т.В. Лысцева

Согласовано в части бюджетного финансирования

В.В. Милохина

исп. Буровихин А.Е.

